

2° INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL FONDOS FET-COVID - SNPC

V_30_07_21

Estado	Región	IDJ	RATE	Etap	PROYECTO	FINANC.	2021.	2022.	Sub Total	Total Iniciliva	Decreto H	Licitacion	Fecha Licitacion
Arrastre	Magallanes	30220022-0	RS	Obra	*Construcción Archivo y Biblioteca Reg. Magallanes	SNPC-FET	941.207	2.921.496	3.862.703	16.279.387		829-4-O121	
Nueva	Los Lagos	30091074-0	RS	Obra	*Construcción Biblioteca Regional Los Lagos	SNPC-FET	106.265	2.550.362	2.656.627	11.254.188	194	827-15-O121	23-04-2021
Nueva	Araucanía	30376489-0	RS	Obra	Biblioteca Regional Araucanía	SNPC-FET	316.433	8.154.567	8.471.000	11.542.740	194		22-07-2021
Arrastre	Nuble	40020233-0	RS	Diseño	Construcción Museo y Deposito Regional de Nuble	SNPC-FET	83.237	449.407	532.644	586.914		Por Licitlar 1064388-8-LE21	30-08-2021
Arrastre	Valparaíso	40019952-0	RS	Diseño	Museo Isla de Pascua- Vaitea	SNPC-FET	70.263	526.721	596.984	1.392.083	138	Por Licitlar	02-08-2021
					Monto total MS	SNPC-FET	1.517.405	14.602.553		41.055.312	1181		01-07-2022

Inicio Contrato Programado	Plazo total Adjudicación (publicación a inicio contrato)	Plazo Contrato	Termino Contrato	Monfo disponible solo Obra civil u Consultoría	GASTO 2021 (al 30-07-21)	Saldo proyectado según programación DAMOP	Observacion
				14.362.822			
01-12-2021	222	912	31-05-2024		0	941.207	En Licitación por DAMOP. / DAMOP modifco calendario de licitación aumentando el plazo con el fin de dar oportunidad que llegue mayor cantidad de oferentes
08-03-2022	229	600	29-10-2023	10.626.512	0	106.265	En licitación por DAMOP desde el 22 de Julio de 2021. Demora inicial en tramitación de convenio Mandato tripartito. GORE DAMOP-SNPC
08-06-2022	282	600	29-01-2024	10.785.088	0	316.433	En trámite Decreto identificatorio de CGAA para DAMOP. Cabe señalar que en junio el Gore volvió a cambiar programación financiera, y según ello se volvió a ajustar la IJ y se solicitó un nuevo Se postergo el inicio de concurso en 3 oportunidades, por nuevas programaciones de la DAMOP. Publicación final 2 de agosto de 2021
22-10-2021	81	490	24-02-2023	417.000	2.000	81.237	Se postergo el inicio de concurso en 3 oportunidades, por nuevas programaciones de la DAMOP. Publicación final 2 de agosto de 2021
				669.162	0	70.263	Proyecto con RS, MOP nuevamente postergo calendario indicando alta carga de trabajo - Fecha publicación concurso julio 2022. SNPC se encuentra en licitando estudios previos del Concurso;
					2.000	1.515.405	