

INFORME AVANCE FONDOS FET-COVID - SNPC

V_30_09_21

Estado	Región	IDI	RATE	Etapas	PROYECTO	FINANC.	2021.	2022.	Sub Total
Arrastre	Magallanes	30220022-0	RS	Obra	*Construcción Archivo y Biblioteca Reg. Magallanes	SNPC-FET	941.207	2.921.496	3.862.703
Nueva	Los Lagos	30091074-0	RS	Obra	*Construcción Biblioteca Regional Los Lagos	SNPC-FET	106.265	2.550.362	2.656.627
Nueva	Araucanía	30376489-0	RS	Obra	Biblioteca Regional Araucanía	SNPC-FET	316.433	8.154.567	8.471.000
Arrastre	Nuble	40020233-0	RS	Diseño	Construcción Museo y Deposito Regional de Ñuble	SNPC-FET	83.237	449.407	532.644
Arrastre	Valparaíso	40019952-0	RS	Diseño	Museo Isla de Pascua- Vaitea	SNPC-FET	70.263	526.721	596.984
Monto total M\$						SNPC-FET	1.517.405	14.602.553	

Total Inicitiva	Decreto H	Licitacion	Fecha Licitacion	Inicio Contrato Programado	Plazo total Adjudicacion (publicacion a inicio contrato)	Plazo Contrato	Termino Contrto	Monto disponible solo Obra civil u Consultoria	GASTO 2021 (al 30-08-21)	Saldo proyectado según programación DAMOP	Observacion
16.279.387		829-4-O121						14.362.822			En proceso de evaluación post Licitación. Oferta económica se apertura el 1 de septiembre y esta asciende a M\$24.424.270 IVA incluido equivalente al 70,05% por sobre el presupuesto oficial. DAMOP evaluará situación y enviara informe a mandante
	194		23-04-2021	01-12-2021	222	912	31-05-2024		0	941.207	
11.254.188	194	827-15-O121						10.626.512	0	106.265	En licitación por DAMOP desde el 22 de Julio de 2021. Demora inicial en tramitación de convenio Mandato tripartito. GORE DAMOP SNPC. Actualmente se encuentra en proceso de licitación. Se amplía plazo de licitación en 15 días para dar mayor plazo de estudio por parte de los oferentes. El 11.11.2021 apertura técnica y 09.12.21 apertura económica.
			22-07-2021	08-03-2022	229	600	29-10-2023				En el mes de septiembre 2021, se transfirió GGAA a DAMOP para iniciar proceso de licitación. Se programa licitación para el 8 de octubre 2021
11.542.740	194	Por Licitar						10.785.088			
			30-08-2021	08-06-2022	282	600	29-01-2024		0	316.433	
586.914		1064388-8-LE21						417.000	2.000	81.237	Se postergo el inicio de concurso en 3 oportunidades, por nuevas programaciones de la DAMOP. Publicación concurso 2 de agosto de 2021. Se programa proceso de jura de concurso el 13 -14 y 15 de octubre 2021
	138		02-08-2021	22-10-2021	81	490	24-02-2023				
1.392.083		Por Licitar						669.162	0	70.263	Proyecto con RS, El MOP postergo calendario de concurso indicando alta carga de trabajo - Fecha publicación concurso julio 2022. Debido a lo definido por DAMOP , se toma la decisión que el SNPC realizará el concurso de arquitectura como unida técnica, siendo la DAMop la unidad asesora, esto permitirá acelerar algunos procesos. El SNPC adjudicó 2 consultoría de estudios previos para el Concurso: Consulta indígena y estudio topográfico, arqueológico y registro audiovisual
	1181		01-07-2022								
41.055.312									2.000	1.515.405	