

2° INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL FONDOS FET-COVID - SNPC

V_30_08_21

	Estado	Región	IDI	RATE	Etapa	PROYECTO	FINANC.	2021.
	Arrastre	Magallanes	30220022-0	RS	Obra	*Construcción Archivo y Biblioteca Reg. Magallanes	SNPC-FET	941.207
	Nueva	Los Lagos	30091074-0	RS	Obra	*Construcción Biblioteca Regional Los Lagos	SNPC-FET	106.265
	Nueva	Araucanía	30376489-0	RS	Obra	Biblioteca Regional Araucanía	SNPC-FET	316.433
	Arrastre	Nuble	40020233-0	RS	Diseño	Construcción Museo y Deposito Regional de Nuble	SNPC-FET	83.237
	Arrastre	Valparaíso	40019952-0	RS	Diseño	Museo Isla de Pascua- Vaitea	SNPC-FET	70.263
						Monto total M\$	SNPC-FET	1.517.405

2022.	Sub Total	Total Inicitiva	Decreto H	Licitacion	Fecha Licitacion	Inicio Contrato Programado	Plazo total Adjudicacion (publicacion a inicio contrato)	Plazo Contrato
2.921.496	3.862.703	16.279.387		829-4-O121				
			194		23-04-2021	01-12-2021	222	912
2.550.362	2.656.627	11.254.188	194	827-15-O121				
					22-07-2021	08-03-2022	229	600
8.154.567	8.471.000	11.542.740	194					
				Por Licitar	30-08-2021	08-06-2022	282	600
449.407	532.644	586.914		1064388-8-LE21				
			138		02-08-2021	22-10-2021	81	490
526.721	596.984	1.392.083		Por Licitar				
			1181		01-07-2022			
14.602.553		41.055.312						

Temino Contrto	Monto disponible solo Obra civil u Consultoria	GASTO 2021 (al 30-08-21)	Saldo proyectado según programacion DAMOP	Observacion
31-05-2024	14.362.822	0	941.207	En Licitación por DAMOP. / DAMOP modifiko calendario de licitación aumentando el plazo con el fin de dar oportunidad que llegue mayor cantidad de oferentes
29-10-2023	10.626.512	0	106.265	En licitación por DAMOP desde el 22 de Julio de 2021. Demora inicial en tramitación de convenio Mandato tripartito. GORE DAMOP- SNPC
29-01-2024	10.785.088	0	316.433	En trámite Decreto identificatorio de GGAA para DAMOP. Cabe señalar que en junio el Gore volvió a cambiar programación financiera, y según ello se volvió a ajustar la Idi y se solicitó un nuevo
24-02-2023	417.000	2.000	81.237	Se postergo el inicio de concurso en 3 oportunidades, por nuevas programaciones de la DAMOP. Publicación final 2 de agosto de 2021
	669.162	0	70.263	Proyecto con RS, MOP nuevamente postergo calendario indicando alta carga de trabajo - Fecha publicación concurso julio 2022. SNPC se encuentra en licitando estudios previos del Concurso:
		2.000	1.515.405	