

INFORME ACTIVIDADES PERSONAL HONORARIOS

IDENTIFICACIÓN DEL INFORME	
LUGAR Y FECHA	SANTIAGO, 31 DE AGOSTO DE 2025
N°	INFORME N°2 DE 6
PERIODO	01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO	
NOMBRE	FERNANDO RODRIGO NAVARRO FIGUEROA
RUT	

IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO	
PROGRAMA	PROGRAMA SOCIAL DE SITIOS DE PATRIMONIO MUNDIAL
COMPONENTE	ASISTENCIA TÉCNICA
SITIO PATRIMONIO MUNDIAL	IGLESIAS DE CHILOÉ Y ÁREA HISTÓRICA DE LA CIUDAD-PUERTO DE VALPARAÍSO
TIPO CONTRATACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS POR PRODUCTOS
FUNCIÓN	Garantizar el cumplimiento técnico y estratégico de los objetivos de proyectos clave a desarrollar durante el 2025 en los SPM Iglesias de Chiloé y Área Histórica de la Ciudad-Puerto de Valparaíso, así como fortalecer la planificación, el uso eficiente de los recursos y la articulación con las entidades administradoras de los SPM y el CNSPM.
MEDIO DE VERIFICACIÓN	<ul style="list-style-type: none">- Informes mensuales de actividades.- Correos electrónicos.- Actas de observaciones, revisión y aprobación de informes técnicos mensuales respecto al avance de los proyectos y propuestas de complementación.
VIGENCIA DEL CONVENIO	09 de julio al 31 de diciembre de 2025
MONTO	\$7.750.000.- (renta bruta)
LUGAR DE DESEMPEÑO	En espacio de trabajo particular y dependencias de la SFGP

METODOLOGÍA Y CRITERIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

Asistencia Técnica - Programa Social Sitios Patrimonio Mundial Apoyo técnico en el seguimiento de proyectos en los Sitios Patrimonio Mundial Iglesias de Chiloé y Área histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso

Metodología

La metodología de la asistencia técnica consiste en la verificación de la correcta ejecución de los proyectos seleccionados en la convocatoria 2025 de Subsidios del Programa Social Sitios Patrimonio Mundial identificados en el apartado de productos o servicios del presente informe; revisión de contenidos e información relevante existente respecto a iniciativas precedentes y formulaciones de los proyectos clave a desarrollar en los Sitios de Patrimonio Mundial (SPM) Iglesias de Chiloé y Área histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso; revisión de informes técnicos mensuales entregados por las entidades administradoras de los SPM, generando observaciones escritas con énfasis en calidad, coherencia con la formulación de los proyectos y sus respectivos convenios, además de su pertinencia técnica, respetando los formatos y canales de comunicación establecidos por la institución; y, coordinación de reuniones periódicas con los equipos del Centro Nacional Sitios Patrimonio Mundial (CNSPM), las respectivas entidades administradoras de los SPM y otras actorías relevantes que correspondan para el seguimiento colaborativo de los proyectos.

Criterios metodológicos de la asistencia técnica

- Rigurosidad técnica: Verificación sistemática del cumplimiento de los objetivos, actividades y metas comprometidas en los proyectos seleccionados, de acuerdo con sus convenios y marcos técnicos.
- Pertinencia y coherencia: Evaluación de la alineación entre los contenidos entregados, las formulaciones originales y el enfoque patrimonial del Programa, asegurando consistencia técnica y conceptual.
- Calidad de la información: Revisión crítica de informes mensuales y antecedentes, poniendo énfasis en la claridad, completitud, precisión técnica y relevancia del contenido.
- Comunicación formal y estructurada: Emisión de observaciones escritas según los canales, formatos y protocolos definidos por el Centro Nacional Sitios Patrimonio Mundial (CNSPM).
- Colaboración y seguimiento continuo: Coordinación permanente con los equipos de las entidades administradoras de los SPM y con el CNSPM, promoviendo una retroalimentación oportuna y una gestión articulada de los proyectos.

Descripción de las actividades realizadas

En el marco de la Asistencia Técnica, en el periodo reportado se han realizado las siguientes actividades para el correcto desarrollo del apoyo establecido en el convenio:

1. Aclaración de consultas a la Corporación Municipal de Administración Sitio Patrimonio Mundial Área Histórica de la Ciudad-Puerto de Valparaíso, respecto a la presentación de los informes técnicos mensuales de los proyectos:
 - “Conservación y mantención de fachadas del Sitio Patrimonio Mundial Área histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso, año 2025 (Proyecto Arcoíris en el SPM)”;
 - “Fortalecimiento de capacidades comunitarias para la prevención y respuesta del riesgo de incendio en locales comerciales de Barrio Puerto”;
 - “Participación en el Foro de Administradores de Sitios del Patrimonio Mundial 2025: Fortaleciendo la gestión y articulación internacional del Sitio de Valparaíso Área histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso”; y
 - “Plan Estratégico ‘Centro de Oficios Patrimoniales, Nasro Maluk’”.
2. Revisión de rendiciones relativas a los meses de abril, mayo y junio 2025, del proyecto “Oficina Técnica Interdisciplinaria para el manejo y conservación sostenible del SPM Iglesias de Chiloé, a 25 años de su declaratoria”.

Proyecto	Resultado	Actividad	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
IMPLEMENTACIÓN INICIAL PLAN MAESTRO IGLESIA JESUS NAZARENO DE ALDACHILDO		Ajuste de programación y compra de materiales	x	x	x	x	x							
		Autorizaciones y permisos	x	x	x									
		Preparativos e instalación de faenas		x										
		Desarme, clasificación y tratamiento de maderas			x	x	x							
		Estructura de tabique lateral derecho						x	x	x				
		Encamisado de tabique lateral derecho							x	x				
		Revestimientos exteriores							x	x	x			
		Puertas y ventanas								x	x			
		Rampa de accesibilidad universal										x	x	
		Reparación peldaño y entablado pórtico						x	x					
		Reposición de cruz explanada						x	x					
		Limpieza general												
		Registro de celebraciones con PCI asociado			x	x	x		x		x			
		Talleres de apoyo gestión comunitaria			x	x								
		Recorrido guiado por la Iglesia										x		
		Actividad de mediación pedagógica										x		
		Taller de reciclaje de maderas		x										
		Actos de inicio y cierre												
OFICINA TÉCNICA INTERDISCIPLINARIA PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DEL SPM IGLESIAS DE CHILOÉ, A 25 AÑOS DE SU DECLARATORIA	1.1	Plan Maestro Iglesia de Colo: Actualización y sistematización de levantamiento crítico para detectar patologías y lesiones.	x	x										

En el marco del análisis de los antecedentes, se solicita a modo de actualización la siguiente rendición se incluya el cronograma actualizado del proyecto, debido a que hay actividades que a la fecha no presentan avances según la programación contemplada en la resolución aprobatoria el convenio. Estas son:

- 1.1 Plan Maestro Iglesia de Colo: Desarrollo Proyecto Arquitectura
- 1.2 Diseño de 10 Obras complementarias PGI: Proyecto a definir, junto a comunidades del Sitio. Cabe señalar que esta actividad está triplicada en el cronograma ¿está bien así?
- 1.5 Diseño Plan Maestro Iglesia de Vilupulli – 2026
- 2.3. Programa de difusión “25 años del SPM Iglesias de Chiloé”. Difusión e itinerancia archivo fotográfico 25 años del Sitio Patrimonio Mundial Iglesias de Chiloé
- 2.4 Formulación de proyecto 2° Versión Festival Creativo de la Madera “Ensambla Chiloé – 2026
- 3.1 Participación en “PTI - Iglesias de Chiloé”, CORFO. Participación en mesas técnicas de planificación y apoyo de diseño de productos

- 3.1 Participación en “PTI - Iglesias de Chiloé”, CORFO. Informe de actividades desarrolladas en el Programa Territorial Integrado CORFO
 - 4.1 Escuela de gestión patrimonial. Taller de gestión patrimonial Iglesia de Aldachildo: Administración de recursos y turismo
 - 4.3 Administración general: Elaboración y presentación de informes de rendición de cuentas ante los organismos pertinentes
3. Revisión, redacción de observaciones y aprobación de solicitud de modificación menor relativa al proyecto “Oficina Técnica Interdisciplinaria para el manejo y conservación sostenible del SPM Iglesias de Chiloé, a 25 años de su declaratoria”.
4. Desarrollo de una tabla resumen de sistematización de contenidos de 2 proyectos del Sitio Patrimonio Mundial Iglesias de Chiloé, con el fin de llevar un seguimiento ordenado y completo de contenidos en la entrega de los informes técnicos mensuales, dentro de los cuales se consiguió la revisión detallada de los avances del proyecto en los meses de abril, mayo y junio de 2025. Lo anterior respecto a los proyectos:
- “Oficina Técnica Interdisciplinaria para el manejo y conservación sostenible del SPM Iglesias de Chiloé, a 25 años de su declaratoria”
 - “Implementación Inicial Plan Maestro Iglesia Jesús Nazareno de Aldachildo. SPM Iglesias de Chiloé”
5. Redacción del borrador de avance propuesto para el Informe de Estado de Conservación (SOC) respecto al Sitio Patrimonio Mundial Iglesias de Chiloé en los apartados relativo

II. RESPUESTA A LA DECISIÓN DEL COMITÉ DEL PATRIMONIO MUNDIAL (46 COM 7B.20)
Parágrafo 4. Acoge con beneplácito los progresos realizados en la preparación del Plan de Gestión Integrada (PGI) y el Plan de Gestión de Riesgos y, antes de su aprobación, alienta al Estado Parte a que tenga en cuenta las recomendaciones del Centro del Patrimonio Mundial y de los órganos consultivos una vez que se disponga de las revisiones técnicas - REDACCIÓN EN DESARROLLO

III. OTROS TEMAS ACTUALES DE CONSERVACIÓN IDENTIFICADOS POR EL ESTADO PARTE QUE PUEDAN TENER UN IMPACTO SOBRE EL VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL DEL BIEN

Otros proyectos impulsados por el Estado y la Administración del Sitio

Acciones de difusión - REDACCIÓN EN DESARROLLO

Acciones de género - REDACCIÓN COMPLETADA

Programa Social Sitios de Patrimonio Mundial

- Subsidios - REDACCIÓN COMPLETADA

- Asistencias Técnicas - REDACCIÓN COMPLETADA

Anexos

- Anexo N°1: Registro de correos electrónicos.
- Anexo N°2: Cuadro de sistematización de seguimiento técnico de Subsidios 2025 SPM Iglesias de Chiloé.
- Anexo N°3: Borrador de avance propuesto y adjuntos para el Informe de Estado de Conservación (SOC) respecto al Sitio Patrimonio Mundial Iglesias de Chiloé.

PRODUCTOS O SERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO	
1	ANEXOS
Verificar la correcta ejecución técnica del Conservación y mantención de fachadas del Sitio Patrimonio Mundial Área histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso, año 2025 (Proyecto Arcoíris)	<ul style="list-style-type: none">- Informe mensual de actividades.- Correos electrónicos.
2	ANEXOS
Revisión técnica de la propuesta para la participación en el Foro de Administradores de Sitios del Patrimonio Mundial 2025. Fortaleciendo la gestión y articulación internacional del Sitio de Valparaíso área Histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso	<ul style="list-style-type: none">- Informe mensual de actividades.- Correos electrónicos.
3	ANEXOS
Verificar la correcta ejecución técnica del proyecto de fortalecimiento de capacidades comunitarias para la prevención y respuesta del riesgo de incendio en locales comerciales de Barrio Puerto. Sitio de Valparaíso área Histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso	<ul style="list-style-type: none">- Informe mensual de actividades.- Correos electrónicos.
4	ANEXOS
Verificar la correcta ejecución técnica del Plan Estratégico del Centro de Oficios Patrimoniales "Nasro Maluk", Sitio de Valparaíso área Histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso	<ul style="list-style-type: none">- Informe mensual de actividades.- Correos electrónicos.

**Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio**

**Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural**

5	ANEXOS
Verificar la correcta ejecución técnica del Proyecto Oficina Técnica Interdisciplinaria para el manejo y conservación sostenible del SPM Iglesias de Chiloé, a 25 años de su declaratoria	<ul style="list-style-type: none">- Informe mensual de actividades.- Correos electrónicos.
6	ANEXOS
Verificar la correcta ejecución técnica del Proyecto Implementación Inicial Plan Maestro Iglesia Jesús Nazareno de Aldachildo. SPM Iglesias de Chiloé	<ul style="list-style-type: none">- Informe mensual de actividades.- Correos electrónicos.
7	ANEXOS
Redacción de un informe técnico consolidado al cierre de los seis meses que incluya evaluación del proceso, análisis y recomendaciones.	<i>No aplica para el periodo informado.</i>

CONCLUSIONES

Durante el segundo mes de desarrollo de la Asistencia Técnica de “Apoyo técnico en el seguimiento de proyectos en los Sitios Patrimonio Mundial Iglesias de Chiloé y Área histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso”, se deja constancia de los avances en la revisión de informes técnicos pendientes de análisis por parte del CNSPM respecto a rendiciones presentadas por la Fundación de las Iglesias Patrimoniales de Chiloé, el requerimiento de una actualización del cronograma de actividades del proyecto y la aprobación de una modificación menor relacionada al detalle presupuestario del convenio aprobado por la REX N° 692 del 24.04.2025.

Al mismo tiempo, se reportan avances en los apartados de acciones de género y de la ejecución de iniciativas 2024-2025 del Programa Social Sitios de Patrimonio Mundial, para ser incorporados al borrador de Informe de Estado de Conservación (SOC) del Sitio Patrimonio Mundial Iglesias de Chiloé, quedando pendientes para las primeras semanas de septiembre, la redacción de los apartados relativos a avances en gestión de riesgos y acciones de difusión.

**Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio**


**Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural**

Por último, se deja constancia que se reiterará el envío de los informes técnicos mensuales de julio, respecto de los proyectos: “Conservación y mantenimiento de fachadas del Sitio Patrimonio Mundial Área histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso, año 2025 (Proyecto Arcoíris en el SPM)”; “Fortalecimiento de capacidades comunitarias para la prevención y respuesta del riesgo de incendio en locales comerciales de Barrio Puerto”; “Participación en el Foro de Administradores de Sitios del Patrimonio Mundial 2025: Fortaleciendo la gestión y articulación internacional del Sitio de Valparaíso Área histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso”; “Plan Estratégico ‘Centro de Oficios Patrimoniales, Nasro Maluk’”; “Oficina Técnica Interdisciplinaria para el manejo y conservación sostenible del SPM Iglesias de Chiloé, a 25 años de su declaratoria”; y “Implementación Inicial Plan Maestro Iglesia Jesús Nazareno de Aldachildo. SPM Iglesias de Chiloé”; para su respectivo análisis y resolución.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL INFORME Y CONTRATO

FUNCIONARIO QUE REALIZA EL INFORME	
NOMBRE: FERNANDO RODRIGO NAVARRO FIGUEROA PROFESIONAL ASISTENCIA TÉCNICA	FIRMA: 
	FECHA: 31-08-2025

RESPONSABLES DE LA SUPERVISIÓN DEL INFORME Y CONTRATO

RESPONSABLE CONTRAPARTE LOCAL QUE REvisa Y DA V°B° AL PRESENTE INFORME	
NOMBRE: MIRJA DÍAZ SANTIBAÑEZ PROFESIONAL DE APOYO CENTRO NACIONAL DE SITIOS PATRIMONIO MUNDIAL	FIRMA: 
	FECHA: 31-08-2025

**Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio**

**Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural**

**RESPONSABLE CENTRO NACIONAL DE SITIOS PATRIMONIO MUNDIAL QUE REvisa Y DA V°B° AL
PRESENTE INFORME**

**NOMBRE:
CLAUDIA PRADO BERLIEN
COORDINADORA
CENTRO NACIONAL DE SITIOS
PATRIMONIO MUNDIAL**

FIRMA:



FECHA: 31-08-2025